

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, дом № 15а

« 5 » июля 2019г.

узел 2

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)


№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—


Ответственный Исполнитель:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:


Подпись

Кулешов А.А.
ФИО

Представитель собственника: № квартиры 51


ФИО


Подпись