

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Надеряжская, дом № 3

«29» 01 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

1 блок

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>нет</i>	<i>—</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>да</i>	<i>нет доступа в журнал</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>нет</i>	<i>—</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет</i>	<i>—</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>нет</i>	<i>—</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>нет</i>	<i>—</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>нет</i>	<i>—</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>нет</i>	<i>—</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>нет</i>	<i>—</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>нет</i>	<i>—</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>нет</i>	<i>—</i>

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Хорт К.Е.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.

ФИО

[Подпись]