

АКТ  
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Бр. Коммунист, дом № 110  
 за май 2018 г. (2 ввсз)  
«03» 05 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутств. свет ВУУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	В норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без нарушений

Ответственный Исполнитель:  Боров М.А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Кузнецов С.С. квартира № 268  
 Подпись ФИО