

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Шенкурская, дом № 7⁹

за февраль 2018 г.

«22» фев 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>удовлетворительные</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>нет световых и звуковых сигналов ПДЭ</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>в наличии</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет ПДЭ, отклон ПД 1 PI=1,0; PI=1,0 МПа</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>ПР1=27,1008; ПР2=28,3205 1/2 оЕ=-1,22=4,3%</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>в норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>без замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>в наличии</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>без замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания <i>БЧРП</i>	<i>без замечаний</i>

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Акимов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Мачукова _____
 ФИО квартира № 80