

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 13А
 «03» июль 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<i>отсутствует лампа в шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	—
10	Проверка винтовых соединений	—	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	—

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


 Подпись


 ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


 Подпись

Усов В.В.
 ФИО