

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Калининский, дом № 17


« 22 » 10 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Да/ <u>Нет</u>	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>Да</u> /Нет	нет света в помещении
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Да/ <u>Нет</u>	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Да/ <u>Нет</u>	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Да/ <u>Нет</u>	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Да/ <u>Нет</u>	
7	Проверка работы системы электроснабжения	Да/ <u>Нет</u>	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Да/ <u>Нет</u>	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Да/ <u>Нет</u>	
10	Проверка винтовых соединений	Да/ <u>Нет</u>	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Да/ <u>Нет</u>	

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Хорт. К.Е

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.

ФИО

