

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 34

«11» сентября 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	отсутствует освещение в шкафу
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	✓	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	✓	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	✓	
7	Проверка работы системы электроснабжения	✓	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	✓	
10	Проверка винтовых соединений	✓	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	батареи заменены АКБ-2шт.

$Q = 28846,065 \text{ Гкал}$

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Подпись

ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Подпись

Усов В.В.
ФИО

Собственник кв. 145 Руф-Рушилова А.А.