

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Водопильная, дом № 53

за сентябрь 2018 г.

«23» сентября 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Лучше ранее с ИЧУБЭ
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	в наличии, исправно ИЧ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	$P_n = 0,9$ ИЧ подготовлен $P_0 = 1,5$ Подвергнуте зат.
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$G_n = 21,03 \text{ фг}$ $\Delta G = 0,12 = -0,8\%$ $\Delta G 4\%$ $G_{0ф} = 21,26 \text{ фг}$ в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	$T_n = 93,33^\circ\text{C}$ $T_{0ф} = 58,74^\circ\text{C}$ в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Буд замечено
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Буд замечено
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии
10	Проверка винтовых соединений	ослаблен кабель у фланца ИЧ повали
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	ИБП не исп-ся

Ответственный Исполнитель: _____


 Подпись

Абаимов А.А.

ФИО

Представитель собственника: Кобил


 Подпись

Кобиларева

ФИО

квартира № 105