

АКТ
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Ташерина, 44
 за 23.12 2014 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	✓
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	✓
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	✓
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	✓
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	✓
7	Проверка работы системы электроснабжения.	✓
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	✓
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	✓
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	↓
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	✓

Ответственный Исполнитель: И. Вервешина И. Д.
 Подпись _____ ФИО _____

Представитель собственника: Жеер - Калтар квартира № 6
 Подпись _____ ФИО _____



Директор ООО «Приборы и Системы»

МП

/Н.А. Сидорина/