

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Машарова, дом № 70А

за Июль 2019 г.

«15» 01 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>В норме</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>В норме</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>В норме</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>Без нарушений</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>Без нарушений</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>Без нарушений</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>Без нарушений</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>Без нарушений</u>

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Тошов М.А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Кетеран квартира № 13
 Подпись ФИО