

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии


на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Коммунистов, дом № 206
 «07» июле 2020г. 2600р (5 ког)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	-	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	нет лампоч в шкафу
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	-	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	-	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	-	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	-	
7	Проверка работы системы электроснабжения	-	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	-	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	-	
10	Проверка винтовых соединений	-	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	-	

Выполнил:


инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


 Подпись

Чесб В.В.
 ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


 Подпись

Усов В.В.
 ФИО