

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова 55
за 27.07 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+ <i>нет повреждений</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+ <i>отказ датчика на параге</i> + <i>отказ датчика на параге</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+ <i>проверка калибровки</i> + <i>добавил датчик</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+ <i>не контролируется</i>

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* *Иванов И.И.*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* *Толухина* квартира № *113*
 Подпись ФИО