

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, дом № 15а

«22» мая 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>- // -</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>- // -</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>- // -</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>- // -</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>- // -</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>- // -</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>- // -</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>- // -</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>- // -</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>- // -</u>

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Кунешев
Подпись ФИО

Представитель собственника: № квартиры 30 Серова О.Е. [Подпись]
ФИО Подпись