

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова 15а
за 30.09 2014 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	<i>Часть ценозависимых вентилей тр-ра хлорной воды</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>АКБ разряжена</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	<i>+</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	<i>+</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	<i>+</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	<i>+</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения.	<i>+</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	<i>+</i>
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	<i>+</i>
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	<i>+</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	<i>+</i>

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* *Мельников А.Т.*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* квартира № *140*
 Подпись ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»
[Подпись] /Н.А. Сидорина/
 МП 