

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Культурот, дом № 55

«14» 04 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>нет</u>	-
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>да</u>	<u>нет света в шкафу</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>нет</u>	-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>нет</u>	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>нет</u>	-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>нет</u>	-
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>нет</u>	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>нет</u>	-
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>нет</u>	-
10	Проверка винтовых соединений	<u>нет</u>	-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>нет</u>	-

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО