


**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Шинкорская, дом № 7**

за март 2018 г.


«11» 03 2018 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутствие свет. в ИТП
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет ПЭ обрат, отказать ПЭ подачи
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$B_1 = 27,2 \frac{m}{2}$ ; $B_2 = 28,43 \frac{m}{2}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без нарушений

Ответственный Исполнитель:   
 Подпись

Болгов М. А.  
 ФИО

Представитель собственника:   
 Подпись

Кашин В. В. 0-4  
 ФИО квартира № 93