

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Бр. Казушкин, дом № 104**  
**за август 2014 г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
**(нужное подчеркнуть)**

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	+
7	Проверка работы системы электроснабжения	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	+

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_ Деревенко И. А.  
 Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Представитель собственника: \_\_\_\_\_ Вайковская квартира № 65  
 Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Директор ООО «Приборы и Системы»  
 \_\_\_\_\_ /Н.А. Сидорина/

МП

