

**АКТ**

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Набережная 166ар, дом № 3

«20» октября 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)


| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | Наличие замечания  | Информация по замечанию                                  |
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | —  |  |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | ✓  | <i>Отсутствует напольное покрытие в шкафу управления</i> |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | —  |  |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | —  |  |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | —  |  |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | —  |  |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | —  |  |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | —  |  |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | —  |  |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | —  |  |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | —  |  |

**Выполнил:**  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

  
ФИО

**Проверил:**  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

