

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Калинина, дом № 163**  
**за август 2018 г.**  
**«29» сентября 2018 г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Завалил проход в ИТП.
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без замечаний
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	В наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	В норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	не держит АКБ на БУИП

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

квартира № 163