

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Набережная, дом № 3  
 «18» мая 2020г. Узел 1

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ		—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ		нет лампы в ящике
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ		—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления		—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода		—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры		—
7	Проверка работы системы электроснабжения		—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания		—
9	Проверка наличия заземления расходомеров		—
10	Проверка винтовых соединений		—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания		—

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Кулешов А.А.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

