

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Цибулов, дом № 55

за декабрь 2017 г. (18.12.17)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Ис. обнаружены в ИТП
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	В наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Ис. измерены давление воды (всех датчиков)
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Без замечаний
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Без замечаний
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	В наличии
10	Проверка винтовых соединений	Ослаблены у обоих расходомеров в ИТП. докручено
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Вашин А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Губев А.В. квартира № 104
 ФИО