

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 64А

«30» сентября 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$V_1 = 46185,473 \text{ м}^3/\text{ч}$ $V_2 = 30056,635 \text{ м}^3/\text{ч}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Кулешов А.А.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

