

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 70А

«20» 01 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

$Q_{\text{факт}} = 3018,814 \text{ Гкал (на 19.01.22г)}$

Собственник кв. № 13

[Подпись]
Подпись

Петеррат
ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись]
Подпись

Шумаков Е.П.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО

[Подпись]