

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 70А  
 «24» 01 2023г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	—
10	Проверка винтовых соединений	—	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	—

Собственник кв. № 13 [Подпись]  
 Подпись

Тетерач М.В.  
 ФИО

Выполнил:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись]  
 Подпись

Усов В.В.  
 ФИО

Проверил:  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись]  
 Подпись

Усов В.В.  
 ФИО

[Подпись]