

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Нурсаева 15а

за 07.04 2017 г.


2 ввод

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|---|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ. | + |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | + |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ. | + |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления. | + |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода. | + |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры. | + |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения. | + |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания. | + |
| 9 | Проверка наличия заземления тепловычислителя. | + |
| 10 | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | + |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания. | + |

Ответственный Исполнитель: 
 Подпись


 ФИО

Представитель собственника: 
 Подпись

 квартира № 101
 ФИО