

**АКТ**  
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Набережная 3 20009  
 за 13.03 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	± <i>занимает на соратке.</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	±
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	±

Ответственный Исполнитель: *Кот* *Коткова И.В.*  
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *Бурман* *И.А. Бурман* квартира № 76  
 Подпись ФИО