

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 40

«19» августа 2019г.

Узел 1

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Да/ <u>Нет</u>	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Да/ <u>Нет</u>	<u>Нет лампы в эфире</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Да/ <u>Нет</u>	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Да/ <u>Нет</u>	<u>На поверке</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Да/ <u>Нет</u>	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Да/ <u>Нет</u>	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	Да/ <u>Нет</u>	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Да/ <u>Нет</u>	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Да/ <u>Нет</u>	—
10	Проверка винтовых соединений	Да/ <u>Нет</u>	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Да/ <u>Нет</u>	—

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Кулешов А.А.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.

ФИО