

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева 15А 16ввод**  
**за 06.05 2016 г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|---|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.                               | +   |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ  | +   |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.                             | +   |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.                        | +   |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.                         | +   |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.                     | +   |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения.   | +   |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.      | +   |
| 9     | Проверка наличия заземления тепловычислителя.   | +   |
| 10    | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | +   |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания.  | +   |

Ответственный Исполнитель: Козлов И.В. Подпись Козлов И.В. ФИО

Представитель собственника: З.Ф. Зосимов Подпись З.Ф. Зосимов квартира № 221 ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»

МП



/Н.А. Сидорина/