

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская 7А

за 23.05 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+ <i>курс в бойлере водная работы</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+ <i>нет ДД на обратной</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+ <i>ослаби контакты заземления.</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

В связи с отсутствием на ТЕРВ есть ИС.

Ответственный Исполнитель: *Кос* *Косиков И.В.*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *ВВ* *Верещинский ВВ*
 Подпись ФИО квартира №