

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева 40**

за 14.08 2017 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|---|---|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.                               | +   |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ  | + нет светильника   |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.                             | +   |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.                        | +   |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.                         | +   |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.                     | +   |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения.   | +   |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.      | +   |
| 9     | Проверка наличия заземления тепловычислителя.   | + слабый контакт заземления на расщели                              |
| 10    | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | +   |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания.  | +   |

Ответственный Исполнитель: Косф  
 Подпись

Костромин Д.О  
 ФИО

Представитель собственника: МТ  
 Подпись

Машкина квартира № 81  
 ФИО