

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Зерев Танкограда, дом № 94

« 23 » 12 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>нет</u>	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>да</u>	<u>нет знака в паспорте</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>нет</u>	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>нет</u>	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>нет</u>	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>нет</u>	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>нет</u>	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>нет</u>	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>нет</u>	—
10	Проверка винтовых соединений	<u>нет</u>	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>нет</u>	—

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

