

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Свердлов. пр-к, дом № 41Б**

за октябрь 2018 г.

«23» 10 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + ПВС  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутствуют вент. в узлах
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Отсутствуют
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$G_1 = 7,1 \frac{м^3}{2}$ ; $G_2 = 6,06 \frac{м^3}{2}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Отсутствуют.

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Бочков М.А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Кузнецов квартира № 70  
 Подпись ФИО