

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Тапкочапура, дом № 42  
 «26» 04 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	да	нет деталей и крепежа
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

Выполнил:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
 Подпись

Хорт К.Е.  
 ФИО

Проверил:  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
 Подпись

Усов В.В.  
 ФИО