

АКТ
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Кумарь, дом № 55
 № за сентябрь 2018 г. Объемные 18

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Мы сверялись в ИТП
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	В наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	$P_1 = 0,451$; $P_2 = 0,443$ МПа <u>Видео</u> манометр $P_1 = 0,46$; $P_2 = 0,46$
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	В наличии, Без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	Без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без замечаний

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Абаимов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Зербунова ВВ квартира № 39
 ФИО

Зербунова ВВ