

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, дом № 110
 « 19 » июня 2019г. узел 2

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	есть	нет обвешивания в элеваторе
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	$t_1 = 63,84^\circ\text{C}$ $t_2 = 46,58^\circ\text{C}$
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$w_1 = 25093,55 \text{ Гкал}$ $w_2 = 19191,45 \text{ Гкал}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

Ответственный Исполнитель:
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»: [Подпись]
 Подпись

Кулешов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: № квартиры 248
[Подпись]
 ФИО

[Подпись]
 ФИО

[Подпись]
 Подпись