

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 30

« 10 » 02 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

2-труб

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>нет</i>	-
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>нет</i>	-
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>нет</i>	-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет</i>	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>нет</i>	-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>нет</i>	-
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>нет</i>	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>нет</i>	-
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>нет</i>	-
10	Проверка винтовых соединений	<i>нет</i>	-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>нет</i>	-

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»



Подпись

Хорт К.Е.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»



Подпись

Усов В.В.
ФИО

Александр