

**АКТ**  
 технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Крамоулинская, дом № 46

за декабрь 2018 г.

«24» 12 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Отсутств. свч. в УУТЭ
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Забита прокладка ПЭ погаты В норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$G_1 = 38,0$ ; $G_2 = 39,9$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без нарушений

Ответственный Исполнитель:

  
 Подпись

Бочков М.А.  
 ФИО

Представитель собственника:

  
 Подпись

Мрант М.А. 139  
 ФИО квартира №