

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы 40

за 15.10 2015 г. 2 этаж

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+ <i>часовую работу</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+ <i>уровень 10 ам (каналы)</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* Черошова А.В.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* Бондарева 71
 Подпись квартира № ФИО

Директор ООО «Приборы и Системы»
[Подпись] /Н.А. Сидорина/
 МП

