

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Герасв Томского
за 28.04 2015 г.

28.04
44

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	✓
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	✓
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	отсутствует
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	✓
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	✓
7	Проверка работы системы электроснабжения.	✓
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	✓
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	✓
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	✓
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	отсутствует

Ответственный Исполнитель: *Гриценко В.А.* Подпись *Гриценко В.А.* ФИО

Представитель собственника: *Сидорина Н.А.* Подпись *Сидорина Н.А.* квартира № *4* ФИО



Директор ООО «Приборы и Системы»
Сидорина Н.А. /Н.А. Сидорина/
 МП