

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Каширинской, дом № 106

« 07 » 11 2019г.

2 блок

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>нет</i>	<i>—</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>есть</i>	<i>нет следов в ящике</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>нет</i>	<i>—</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет</i>	<i>—</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>нет</i>	<i>—</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>нет</i>	<i>—</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>нет</i>	<i>—</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>нет</i>	<i>—</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>нет</i>	<i>—</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>нет</i>	<i>—</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>нет</i>	<i>—</i>

Собственник кв. № 178

Корнеева
Подпись

Корнеева
ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Хорт К.Е.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО

Q1-32180,529

Q2-22342,773

[Подпись]