

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Молотовская, дом № 70 а
23 за сентябрь 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	бы достигнуто
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	в наличии, исправным закрыты 2 (сторону)
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	бы дан 1 норм
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	$Q_1 = 43,04$; $Q_2 = 43,92$; $\alpha = -0,88 = 2\%$ в норм
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норм
7	Проверка работы системы электроснабжения	бы достигнуто
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	бы достигнуто
9	Проверка наличия заземления расходомеров	в наличии
10	Проверка винтовых соединений	слаблея в ИУТЭ (исправлено)
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	бы достигнуто

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Абаимов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Петеран квартира № 13
 ФИО