

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Набережная, дом № 3

«26» 03 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

*1 блок*

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                          |
|-------|---|--|--------------------------|
|       |   | Наличие замечания  | Информация по замечанию  |
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | <i>нет</i>   | —                        |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | <i>да</i>  | <i>нет доступа в ИТП</i> |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | <i>нет</i>   | —                        |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | <i>нет</i>   | —                        |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | <i>нет</i>   | —                        |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | <i>нет</i>   | —                        |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | <i>нет</i>   | —                        |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | <i>нет</i>   | —                        |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | <i>нет</i>   | —                        |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | <i>нет</i>   | —                        |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | <i>нет</i>   | —                        |

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

*[Подпись]*  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Подпись

Усов В.В.  
ФИО

*[Подпись]*