

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску 13а**  
**за 09.08 2016 г.**

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

**Ответственный Исполнитель:** [Подпись] Мельников А. Г.  
 Подпись ФИО

**Представитель собственника:** [Подпись] Антонов В. В. квартира № 89  
 Подпись ФИО

Директор ООО «Приборы и системы»  
[Подпись] /Н.А. Сидорина/  
 МП 