

**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Культурн, дом № 55

«06» 02 2020г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>нет</i>	-
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>да</i>	<i>нет обмундирования в шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>нет</i>	-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет</i>	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>нет</i>	-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>нет</i>	<i>произведена замена термопары</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>нет</i>	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>нет</i>	-
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>нет</i>	-
10	Проверка винтовых соединений	<i>нет</i>	-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>нет</i>	-

**Выполнил:**

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Хорт К.Е.

**ФИО**

**Проверил:**

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.

**ФИО**

