

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Каширских, дом № 107  
 «23» сентября 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$Q_1 = 0 \text{ м}^3/\text{ч}$ ; $Q_2 = 8,961 \text{ м}^3/\text{ч}$ $V_3 = 8,528 \text{ м}^3/\text{ч}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

кв: 43 фамилия: Солова Татьяна Викторовна  
Солов

Ответственный Исполнитель:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»: [Подпись]  
 Подпись

Кулешов А.А.  
 ФИО

Представитель собственника: № квартиры \_\_\_\_\_  
 ФИО \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

[Подпись]