

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Кашитышевская, дом № 12
 «24» 12 2024г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|-------------------------|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | — | |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | — | |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | — | |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | — | — |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | — | |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | — | |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | — | |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | — | |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | — | |
| 10 | Проверка винтовых соединений | — | |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | — | |

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Белик Д.В.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.
ФИО

