

**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 13

«21» сентября 2026г. 3 ввср (9 пог.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	✓	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	<u>№1 - 07/2 №8 - 9,67/2 не порок не исправлен</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	✓	
7	Проверка работы системы электроснабжения	✓	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	✓	
10	Проверка винтовых соединений	✓	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	

Выполнил:  
инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
\_\_\_\_\_  
Подпись

Матвиенко Е.О.  
ФИО

Проверил:  
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
\_\_\_\_\_  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО