

**АКТ**

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Чкалова, дом № 40  
 « 13 » сентября 2026г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Выполнил:  
инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
 \_\_\_\_\_  
 Подпись

Матвиенко Е.О.  
 ФИО

Проверил:  
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
 \_\_\_\_\_  
 Подпись

Усов В.В.  
 ФИО