

# АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Г. Танкограда, дом № 40<sup>а</sup>

«29» 04 2024г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ                                                                        | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                     | Наличие замечания                                                                | Информация по замечанию |
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | —                                                                                |                         |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | —                                                                                |                         |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | —                                                                                |                         |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | —                                                                                | —                       |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | —                                                                                |                         |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | —                                                                                |                         |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения                                            | —                                                                                |                         |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | —                                                                                |                         |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров                                            | —                                                                                |                         |
| 10    | Проверка винтовых соединений                                                        | —                                                                                |                         |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | —                                                                                |                         |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Белик Д.В.  
Подпись

Белик Д.В.  
ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Усов В.В.  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

Е.В.В.