

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Болотное, дом № 5

« 29 » 01 2026г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	Затоплено ИТП
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	Затоплено приборно-исполнительными трубами
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	P <sub>1</sub> - 4,45 P <sub>2</sub> - 10,2
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	✓	M <sub>1</sub> - 18,2 M <sub>2</sub> - 0,0 т/ч
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	✓	T <sub>1</sub> - 0°C T <sub>2</sub> - 0°C
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Выполнил:  
инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

Проверил:  
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО